



# 立会川緑道整備工事 説明会

令和元年10月10日 開催  
於：荇原第四地域センター 第1・2会議室

品川区  
防災まちづくり部 道路課



## － 目 次 －

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 立会川緑道整備の全体概要について |      |
| ① 整備する場所            | P.3  |
| ② 現状の課題とその改善策       | P.5  |
| ③ 全体の整備計画(案)        | P.11 |
| 2. 1工区の整備概要について     | P.15 |
| 3. 1工区の工事工程について     | P.19 |
| 4. 連絡先              | P.30 |



## 1. 立会川緑道整備の全体概要について

# ① 整備する場所

P.3

### 品川区中延五丁目8番先～中延六丁目4番先(約550m)



令和元年度工事


P.4

1. 立会川緑道整備の全体概要について

## ② 現状の課題とその改善策

P.5

### 立会川緑道の現況



P.6

課題①

## 安全な歩行空間の確保

歩行者専用部を走行する  
自転車が多い



改善策①

歩行者専用道路指定を解除し、  
歩行者通路と自転車通路を作る

P.7

課題②

## 閉鎖的な空間

沿道と緑道が植栽や段差で分断  
緊急車両が通れる道幅がない



改善策②

できるかぎりの段差解消  
大震災等の緊急時に緊急車両が通れる

※日常は、現状と同じく、車止めを設置し、車両通行できないようにします。

P.8

### 課題③

## 施設の老朽化

整備後約30年が経過  
樹木や施設の老朽化が進む



### 改善策③

既存の樹木を生かしつつ、植え替え  
歩道は平らで歩きやすさを確保


P.9

## 《全体的な整備方針》

① 自転車通路を設け、歩行者と自転車を分離

② 大震災等の緊急時に緊急車両が通行できる幅員を確保

③ 既存の樹木を生かしながら、明るく見通しの良い道路空間を確保




P.10

1. 立会川緑道整備の全体概要について

# ③ 全体の整備計画(案)

P.11

## 立会川緑道整備の全体計画(案)




## 立会川緑道の歩道舗装材 <透水性高炉スラグ舗装>



- ・ 真夏の照り返しが少ない
- ・ 雨降りでもすべりにくく、水はねがない
- ・ 保水性、透水性に優れ、水を貯える

P.13

## 品川区中延五丁目8番先～中延六丁目4番先(約550m)



P.14

## 2. 1工区の整備概要について

P.15

### 立会川緑道整備工事(1工区)

①-1 ゲートゾーン (荏原町商店街の入口部にぎわい)



- 工事場所  
品川区中延五丁目8番先  
～中延五丁目7番先
- 工事期間  
令和元年10月16日  
～令和2年3月19日
- 整備延長 約160m
- 整備幅員 約11m


〈整備イメージ〉

P.16

## 立会川緑道整備工事(1工区)

三間通り入り口付近のA-A'断面図

〈整備イメージ〉



〈車止め〉



子どもも楽しい  
カラフルな色で着色

P.17

P.18

# 3. 1工区の工事工程について

P.19



## 立会川緑道整備工事 工程表(1工区)

工 期 : 令和元年10月16日頃～令和2年3月19日  
 作 業 時 間 : 午前9時～午後6時(昼間作業)

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
ステップ① 昼間時一部閉鎖(順次移動)		ステップ① ベンチ・石柱・樹木の撤去					
ステップ② 昼夜完全通行止め		ステップ② 施設撤去から舗装仕上げまで					
ステップ③ 昼夜完全通行止め			ステップ③ 施設撤去から舗装仕上げまで				
ステップ④ 昼夜完全通行止め					ステップ④ 施設撤去から舗装仕上げまで		
ステップ⑤ 昼間時一部閉鎖(順次移動)						ステップ⑤ 自転車通路色塗り、点字ブロック設置、車止め設置等	

株式会社 東英建設

P.20



**立会川緑道整備工事 工程表(1工区)**

工 期 : 令和元年10月16日頃~令和2年3月19日  
作 業 時 間 : 午前9時~午後6時(昼間作業)

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
ステップ① 昼間時一部閉鎖(順次移動)		ステップ① ベンチ・石柱・樹木の撤去					
ステップ② 昼夜完全通行止め		ステップ② 施設撤去から舗装仕上げまで					
ステップ③ 昼夜完全通行止め			ステップ③ 施設撤去から舗装仕上げまで				
ステップ④ 昼夜完全通行止め					ステップ④ 施設撤去から舗装仕上げまで		
ステップ⑤ 昼間時一部閉鎖(順次移動)						ステップ⑤ 自転車通路色塗り、点字ブロック設置、車止め設置等	

株式会社 東英建設

P.23



立会川緑道整備工事 工程表(1工区)


工 期 : 令和元年10月16日頃~令和2年3月19日  
 作 業 時 間 : 午前9時~午後6時(昼間作業)

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
ステップ① 昼間時一部閉鎖(順次移動)		ステップ① ベンチ・石柱・樹木の撤去					
ステップ② 昼夜完全通行止め		ステップ② 施設撤去から舗装仕上げまで					
ステップ③ 昼夜完全通行止め			ステップ③ 施設撤去から舗装仕上げまで				
ステップ④ 昼夜完全通行止め					ステップ④ 施設撤去から舗装仕上げまで		
ステップ⑤ 昼間時一部閉鎖(順次移動)						ステップ⑤ 自転車通路色塗り、点字ブロック設置、車止め設置等	

株式会社 東英建設

P.25

ステップ③ 令和元年12月中旬頃より令和2年2月中旬頃まで



P.26

立会川緑道整備工事 工程表(1工区)


工 期 : 令和元年10月16日頃~令和2年3月19日  
 作 業 時 間 : 午前9時~午後6時(昼間作業)

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
ステップ① 昼間時一部閉鎖(順次移動)		ステップ① ベンチ・石柱・樹木の撤去					
ステップ② 昼夜完全通行止め		ステップ② 施設撤去から舗装仕上げまで					
ステップ③ 昼夜完全通行止め			ステップ③ 施設撤去から舗装仕上げまで				
ステップ④ 昼夜完全通行止め					ステップ④ 施設撤去から舗装仕上げまで		
ステップ⑤ 昼間時一部閉鎖(順次移動)						ステップ⑤ 自転車通路色塗り、点字ブロック設置、車止め設置等	

株式会社 東英建設

P.27

ステップ④ 令和2年2月中旬頃より令和2年3月中旬ごろまで



仮囲いイメージ

P.28

立会川緑道整備工事 工程表(1工区)

工 期 : 令和元年10月16日頃~令和2年3月19日  
 作 業 時 間 : 午前9時~午後6時(昼間作業)

項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
ステップ① 昼間時一部閉鎖(順次移動)		ステップ① ベンチ・石柱・樹木の撤去					
ステップ② 昼夜完全通行止め		ステップ② 施設撤去から舗装仕上げまで					
ステップ③ 昼夜完全通行止め			ステップ③ 施設撤去から舗装仕上げまで				
ステップ④ 昼夜完全通行止め					ステップ④ 施設撤去から舗装仕上げまで		
ステップ⑤ 昼間時一部閉鎖(順次移動)						ステップ⑤ 自転車通路色塗り、点字ブロック設置、車止め設置等	株式会社 東英建設

P.29

4. 連絡先



○ 発注者

品川区 防災まちづくり部 道路課 道路建設担当  
 担 当 : 片山 真矢(かたやま まや)  
 電話)03-3777-1111(代表) 内線:5490  
 FAX)03-5742-6886

○ 施工者

株式会社 東英建設  
 工事責任者 : 森田 哲弘(もりた あきひろ)  
 電話)03-3761-4165  
 FAX)03-3761-3911  
 携帯)080-5061-3056

ご質問・ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

P.30